

## 平成18年度再評価対象事業一覧表〔土木部〕

No.	事業名	地区・路線名	事業目的	全体計画		事業期間			事業の進捗状況	費用対効果 (B / C)	備考
		地 係		事業内容	事業費(億円)	着手年度	完成年度	H19以降の残 事業費(億円) (進捗率)	H19以降実施予定内容		
1	道路改築事業	1級町道10号線  若狭町末野 ～新道	若狭町の1級町道10号線は、幅員狭小、線形不良等により、観光バス等大型車の通行が不可能となっていることから、安全で円滑な交通の確保と嶺南地域の観光振興など活性化を図るため、山村振興法に基づく代行事業として道路改良を実施する。	全体延長 L=4,160m (1工区 1,280m) (2工区 1,020m) (3工区 1,500m) (4工区 360m)  幅員 W=8.0m  一般部 L=3,864.8m  橋梁部(4橋) L=295.2m (1工区 1橋) (3工区 2橋) (4工区 1橋)	39.5	H9	H23	13.7 (進捗率65.4%)	(進捗状況)  全体延長4,160mのうち、4工区L=360m(橋梁1橋)についてH12年度に供用済み  H18年度は、3工区L=1,500m(橋梁2橋)を施工  (H19以降残)  道路工 L=2,300m 橋梁工 2橋 (1、3工区) 舗装工 L=3,686m (1～3工区)	1.75	
2	連続立体交差事業	J R 北陸線外2線  福井市みのり1丁目 ～開発町	福井市の中心市街地を東西に分断しているJ R 北陸線とえちぜん鉄道三国芦原線および勝山永平寺線を高架化することにより、踏切事故や交通渋滞の解消、市街地東西部の均衡ある発展を図る。	JR北陸線高架 L=3.3km えちぜん鉄道高架 (三国芦原線) L=0.7km (勝山永平寺線) L=2.0km 交差道路 27路線 高架側道 6路線 踏切除却 5箇所	583.0	H4	H21	79.3 (進捗率86.4%)	(進捗状況)  JR北陸線の高架切替、交差道路8路線、高架側道3路線、踏切除却3箇所完了  (H19以降残)  えちぜん鉄道三国芦原線および勝山永平寺線の高架化 交差道路 19路線 高架側道 3路線 踏切除却 2箇所	1.43	

No.	事業名	地区・路線名	事業目的	全体計画		事業期間			事業の進捗状況	費用対効果 (B / C)	備考
		地 係		事業内容	事業費(億円)	着手年度	完成年度	H19以降の残 事業費(億円) (進捗率)	H19以降実施予定内容		
3	総合流域防災 事業(基幹)	大蓮寺川  勝山市本町2丁 目～旭町	勝山市街地を流れる大蓮寺川は、現況断面の流下能力が低く、たびたび流域での浸水被害が発生しているため、治水安全度を現況の1/2から1/50に高め、水害から住民の生命と財産を守る。	全体延長 L=2,270m 函渠工 L=2,090m 立坑 2箇所 流入工 1式	98.0	H4	H30	83.8 (進捗率14.5%)	(進捗状況) 九頭竜川合流点および左支川部の用地買収完了。右支川部を施工中  (H19以降残) 函渠工(放水路トンネル)	17.5	
4	総合流域防災 事業(浄化)	北潟湖  あわら市北潟	漁業の場のほか観光資源ともなっている北潟湖は、近年、富栄養化に伴う水質悪化により、漁獲量の減少や汚濁、悪臭等が発生していることから、湖底に堆積している底泥を除去し、水質改善を図る。	浚渫面積 84,000m <sup>2</sup> 浚渫土量 56,000m <sup>3</sup>	11.6	H4	H22	3.1 (進捗率73.3%)	(進捗状況) 浚渫土量56,000m <sup>3</sup> のうち 45,560m <sup>3</sup> の除去完了  (H19以降残) 浚渫 10,440m <sup>3</sup>	—	

## 平成18年度再評価対象事業一覧表〔農林水産部〕

No.	事業名	地区・路線名	事業目的	全体計画		事業期間			事業の進捗状況 H19以降実施予定内容	費用対効果 (B / C)	備考
		地 係		事業内容	事業費(億円)	着手年度	完成年度	H19以降の残 事業費(億円) (進捗率)			
5	経営体育成 基盤整備事業	半田地区	区画整理、暗渠排水を 整備し、担い手の育成 および農業経営の省力 化を図る。	区画整理 28.6ha	9.0	H13	H19	0.5 (進捗率94.2%)	(実施済) 区画整理 28.6ha 暗渠排水 21.0ha 客土 15.0ha	1.29	
		福井市 半田町		客土 15ha  暗渠排水 28ha							
6	経営体育成 基盤整備事業	武生南部第2地区	用排水路、暗渠排水を 整備し、担い手の育成 および農業経営の省力 化を図る。	用排水 24.0km	12.8	H13	H20	3 (進捗率76.6%)	(実施済) 用排水 19.9km 暗渠排水 28.7ha	1.06	
		越前市 大塩町他		暗渠排水 62.3ha							
7	海岸防災林 造成事業	波松地区	砂の安定した確保を図 るため突堤を整備し、 防潮護岸および防災林 の機能を維持する。	突堤工 9基 (120m/基)	19.3	H13	H21	6.2 (進捗率67.9%)	(実施済) 突堤 6基	5.22	
		あわら市 波松		(H19以降残) 突堤 3基							

No.	事業名	地区・路線名	事業目的	全体計画		事業期間			事業の進捗状況 H19以降実施予定内容	費用対効果 (B / C)	備考
		地 係		事業内容	事業費(億円)	着手年度	完成年度	H19以降の残 事業費(億円) (進捗率)			
8	海岸環境 整備事業	高佐茂原地区	冬期波浪・台風等による海岸侵食被害から背後農地および住宅を防護するため、海岸保全施設を整備するとともに、砂浜を整備し潤いのある地域づくりを行う。	突堤工 312m	22.7	H8	H22	10.5  (進捗率 53.8%)	2.74		
		越前町 茂原		潜堤工 123m							緩傾斜護岸工 143m
9	漁港修築事業	越前漁港	南北に長い港形を機能的に活用する施設の配置、外郭施設強化等を行うことで、流通機能向上を図るとともに漁業就労環境の改善を図る。	防波堤 685m	236.7	H6	H23	58.9  (進捗率 75.1%)	1.28		
		越前町 梅浦～厨		護岸 620m							岸壁 937m
10	漁港修築事業	日向漁港	防波堤、物揚場の設置により安全な漁船の停泊、係留施設の確保を行うとともに、臨港道路の整備により漁村環境の改善を図る。	防波堤 126m	54.2	H6	H20	3.9  (進捗率92.8%)	1.02		
		美浜町 日向		物揚場 416m							臨港道路 1,215m