

原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | 交付金事業者名又は 間接交付金事業者名 | 交付金事業に要 した経費 | 交付金 充当額 | 備 考 |
|----|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 1 | 福祉対策措置 | こども家族館・成海緑地整備事業 | 福井県 | 328,667,900 | 227,000,000 | |
| 2 | 公共用施設に係る整備、 維持補修及び維持運営措 置 | 河川整備事業 | 福井県 | 23,000,000 | 23,000,000 | |
| 3 | 公共用施設に係る整備、 維持補修及び維持運営措 置 | スポーツ・文化体験交流合 宿施設整備事業 | おおい町 | 200,000,000 | 200,000,000 | 総事業費 200,000,000 |
| 4 | 公共用施設に係る整備、 維持補修及び維持運営措 置 | 若狭本郷駅前広場周辺再整 備事業 | おおい町 | 50,000,000 | 50,000,000 | 総事業費 63,558,000 |

II. 事業評価個表（令和4年度）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | |
|---------------------------------|--|-----------------|-------|
| 1 | 福祉対策措置 | こども家族館・成海緑地整備事業 | |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | 福井県 | |
| 交付金事業実施場所 | おおい町成海 | | |
| 交付金事業の概要 | <p>こども家族館をリニューアルし、施設の魅力を高め、親子で遊べる場の提供、子育て環境の向上を図る。また、幅広い世代が楽しく体力づくりや健康づくりができるよう、成海緑地に子どもや若者を対象としたスポーツ・レクリエーション施設を整備する。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事（展示改善、外構工事、太陽光発電施設整備） | | |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | <p>福井県子ども・育て支援計画（令和2年度～令和6年度） 基本方針2 家庭での子育てを応援 （5）子どもを育む遊び場の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福井県こども家族館の充実 ・嶺南のスポーツ・レクリエーション施設整備 | | |
| 事業開始年度 | 令和2年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和4年度 |
| 事業期間の設定理由 | こども家族館の開館15周年目（令和5年度）を見据えて、令和4年度までに完了する | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------|
| 交付金事業の成果目標及び 成果実績 | 成果目標 | 成果指標 | | 単位 | 評価年度 令和6年度 | | |
| | こども家族館 入場者数 1 割増 | 令和5年度の 入場者数/現 入場者数 (25 万人) | 成果実績 | % | | | |
| | | | 目標値 | % | 110 | | |
| | | | 達成度 | % | 0.0% | | |
| | 評価年度の設定理由 | | | | | | |
| | 令和5年度の実績により評価するため | | | | | | |
| | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | | |
| | 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | |
| | リニューアル検討委員会において結果を報告 | | | | | | |
| 交付金事業の活動指標及び 活動実績 | 活動指標 | | | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| | 事業進捗率 | 活動実績 | | % | 2 | 56 | 100 |
| | | 活動見込 | | % | 2 | 51 | 100 |
| | | 達成度 | | % | 100.0% | 108.9% | 100.0% |
| 交付金事業の総事業費等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 | | | |
| 総事業費 | 121,703,096 | 165,879,523 | 328,667,900 | | | | |
| 交付金充当額 | 121,703,096 | 165,879,523 | 227,000,000 | | | | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | | | | |
| 契約の目的 | | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | |
| リニューアル展示工事 | | 一般競争入札 | | (株) 丹青社 | | 272,970,500 | |
| 外構改修工事 | | 一般競争入札 | | (株) 河合工務店 | | 18,880,400 | |
| 太陽光発電設備改修工事 | | 一般競争入札 | | (株) 安田電気工業 | | 36,817,000 | |
| 交付金事業の担当課室 | | 福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課 | | | | | |
| 交付金事業の評価課室 | | 福井県健康福祉部子ども家庭課、地域福祉課 | | | | | |

II. 事業評価個表（令和4年度）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | |
|---------------------------------|---|------------|-------|
| 2 | 公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置 | 河川整備事業 | |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | 福井県 | |
| 交付金事業実施場所 | おおい町本郷～石山 | | |
| 交付金事業の概要 | <p>二級河川佐分利川のしゅんせつを実施することにより、浸水被害の防止および幹線道路の機能を確保する。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事 | | |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | <p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町</p> <p>(4) 地域防災対策の推進</p> <p>○自然災害の発生を予防するため、海岸や漁港地域の保全対策、河川砂防施設の整備、治山・治水対策、施設の耐震改修等を進めます。</p> | | |
| 事業開始年度 | 令和2年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和4年度 |
| 事業期間の設定理由 | 事業量等を勘案して設定 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------|------------|---------|---------------|------------|--------|
| 交付金事業の成果目標及び 成果実績 | 成果目標 | 成果指標 | | 単位 | 評価年度 令和4年度 | | |
| | 治水安全度 概ね1/30 | 治水安全度 | 成果実績 | 治水安全度 | 1/30 | | |
| | | | 目標値 | 治水安全度 | 1/30 | | |
| | | | 達成度 | % | 100.0% | | |
| | 評価年度の設定理由 | | | | | | |
| | 事業完了年度に設定 | | | | | | |
| | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | | |
| | 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | |
| | 無 | | | | | | |
| 交付金事業の活動指標及び 活動実績 | 活動指標 | | | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| | 事業進捗率 | 活動実績 | | % | 56 | 78 | 100 |
| | | 活動見込 | | % | 56 | 78 | 100 |
| | | 達成度 | | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 交付金事業の総事業費等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 | | | |
| 総事業費 | 60,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | |
| 交付金充当額 | 60,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | | | | |
| 契約の目的 | | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | |
| しゅんせつ工事 | | 一般競争入札 | | 上中土建（株） | | 23,000,000 | |
| 交付金事業の担当課室 | 福井県土木部河川課 | | | | | | |
| 交付金事業の評価課室 | 福井県土木部河川課 | | | | | | |

II. 事業評価個表（令和4年度）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------|
| 3 | 公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置 | スポーツ・文化体験交流合宿施設整備事業 | |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | おおい町 | |
| 交付金事業実施場所 | おおい町成和 | | |
| 交付金事業の概要 | <p>スポーツ合宿や教育旅行の受け皿となるスポーツ・文化体験交流合宿施設を新規整備することにより、若者世代を中心に交流人口の拡大を図る。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基金造成 | | |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | <p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度）</p> <p>基本目標2 地域の宝を磨き上げ、産業の活力創出に取り組む町</p> <p>(3) 観光レクリエーション産業の振興</p> <p>○スポーツ合宿の誘致に取り組むとともに、スポーツイベント等を通じた交流を活性化させ、交流人口の増加を図ります。</p> | | |
| 事業開始年度 | 令和2年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和6年度 |
| 事業期間の設定理由 | 事業量を勘案して設定 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------|
| 交付金事業の成果目標及び 成果実績 | 成果目標 | 成果指標 | | 単位 | 評価年度 令和8年度 | | |
| | 合宿施設の年間利用者 8,000人 | 令和7年度の 利用者数（現 在約6,100 人） | 成果実績 | 人 | | | |
| | | | 目標値 | 人 | 8,000 | | |
| | | | 達成度 | % | 0.0% | | |
| | 評価年度の設定理由 | | | | | | |
| | 令和7年度の実績により評価するため | | | | | | |
| | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | | |
| | 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | |
| 無 | | | | | | | |
| 交付金事業の活動指標及び 活動実績 | 活動指標 | | | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| | 事業進捗率 | | 活動実績 | % | 1 | 4 | 4 |
| | | | 活動見込 | % | 1 | 4 | 4 |
| | | | 達成度 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 交付金事業の総事業費等 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 備考 | | | |
| 総事業費 | 251,190,000 | 228,725,000 | 200,000,000 | | | | |
| 交付金充当額 | 250,000,000 | 220,000,000 | 200,000,000 | | | | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | | | | |
| 契約の目的 | | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | |
| 基金造成 | | 積立 | | — | | 200,000,000 | |
| 交付金事業の担当課室 | おおい町社会教育課 | | | | | | |
| 交付金事業の評価課室 | おおい町社会教育課 | | | | | | |

II. 事業評価個表（令和4年度）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------|
| 4 | 公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置 | 若狭本郷駅前広場周辺再整備事業 | |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | おおい町 | |
| 交付金事業実施場所 | | おおい町本郷 | |
| 交付金事業の概要 | <p>本郷駅前広場周辺を再整備することにより、利用者の安全性の確保と利便性の向上を図る。</p> <p><令和4年度事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 | | |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | <p>第2次おおい町総合計画（平成29年度～令和8年度） 基本目標4 豊かな自然を大切に、暮らしやすさと安全・安心を進める町 (5) 交通体系及び基盤の充実 ○周辺景観と調和し、子どもや高齢者が使いやすく安全面に配慮したバリアフリー対応の道路の整備に向けて取り組みます。</p> | | |
| 事業開始年度 | 令和3年度 | 事業終了（予定）年度 | 令和4年度 |
| 事業期間の設定理由 | 事業量等を勘案して設定 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------|------|----------------|--------|------------|--|
| 交付金事業の成果目標及び 成果実績 | 成果目標 | 成果指標 | | 単位 | 評価年度 | 令和8年度 | |
| | 町道補修等 12,000m | 町道補修等 | 成果実績 | m | | | |
| | | | 目標値 | m | | 12,000 | |
| | | | 達成度 | % | | 0.0% | |
| | 評価年度の設定理由 | | | | | | |
| | 第2次おおい町総合計画の期間に合わせ設定 | | | | | | |
| | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | |
| 無 | | | | | | | |
| 交付金事業の活動指標及び 活動実績 | 活動指標 | | | 単位 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
| | 道路舗装補修面積 | | 活動実績 | m ² | 998 | 1,585 | |
| | | | 活動見込 | m ² | 870 | 1,551 | |
| | | | 達成度 | % | 114.7% | 102.2% | |
| 交付金事業の総事業費等 | 令和3年度 | 令和4年度 | | | 備考 | | |
| 総事業費 | 32,890,000 | 63,558,000 | | | | | |
| 交付金充当額 | 30,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | | | | |
| 契約の目的 | | 契約の方法 | | 契約の相手方 | | 契約金額 | |
| 道路改良工事 | | 指名競争入札 | | (株) 荒木 | | 63,558,000 | |
| 交付金事業の担当課室 | おおい町建設課 | | | | | | |
| 交付金事業の評価課室 | おおい町建設課 | | | | | | |