

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	人にやさしく快適な都市環境づくり（通学路等）（防災・安全）															
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度（5年間）												重点配分対象の該当	○		
交付対象	福井県,福井市,越前市,敦賀市,小浜市															
計画の目標	通学路の整備や緊急輸送道路の無電柱化等により、安全で快適な通行空間を確保するとともに、良好な都市環境の創造を目指し、安全で防災力のある都市づくりを推進する。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		10,002	A	9,917	B	0	C	85	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0.84	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	緊急合同点検結果に基づく通学路の要対策箇所（交付対象事業箇所）を完了させる。 緊急合同点検結果に基づくよう対策箇所の対策済率を算出する。 通学路対策実施済箇所数 / 緊急合同点検の要対策箇所数	0%	57%	100%
2	福井県内の無電柱化済み道路延長を増加させる。 電線共同溝の整備により、防災性の向上する道路延長を算出する。 防災性の向上した道路延長の合計	0m増加	450m増加	1220m増加

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	福井県	直接	福井県	S街路	改築	23-A1 福井縦貫線（松本 ～宝永）	電線類地中化 L=0.90km	福井市	■	■				88		-
	A01-002	街路	一般	福井県	直接	福井県	S街路	改築	23-A2 岡山松陵線	道路改築 L=0.62 k m	敦賀市	■	■	■	■		1,979		-
	A01-003	街路	一般	福井県	直接	福井県	S街路	改築	23-A3 福井縦貫線（毛矢 ～西木田）	電線類地中化 0.58km	福井市	■	■	■	■	■	1,600		-
	A01-004	街路	一般	福井市	直接	福井市	S街路	改築	23-A4 松岡菅谷線	現道拡幅 L=0.83km	福井市	■	■				920		-
	A01-005	街路	一般	越前市	直接	越前市	S街路	改築	23-A5 河濯線	現道拡幅 L=0.32km	越前市	■	■	■			712		-
	A01-006	街路	一般	福井市	直接	福井市	S街路	改築	23-A6 志比口開発線	現道拡幅 L=0.81km	福井市	■	■	■	■	■	1,622		-
	A01-007	街路	一般	敦賀市	直接	敦賀市	S街路	改築	23-A7 敦賀駅東線（駅前 広場）	駅前広場整備 A=0.6ha	敦賀市		■	■	■	■	780		-
	A01-008	街路	一般	小浜市	直接	小浜市	S街路	改築	23-A8 小浜縦貫線	現道拡幅 L=0.19km	小浜市		■	■	■	■	2,106		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-009	街路	一般	福井県	直接	福井県	S街路	改築	23-A9 武生中央線	歩道拡幅 L=0.16km	越前市					■	110	-	
											小計						9,917		
											合計						9,917		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	街路	一般	福井市	直接	福井市	-	-	23-C1 田原町駅周辺整備 事業	駅前広場整備 A=0.2ha	福井市	■	■				85		-	
		福井縦貫線の電線共同溝整備と合わせ、田原町駅の広場整備を行うことにより、快適で安全な歩行空間の確保、良好な景観形成、防災機能の向上を図る																		
												小計						85		
											合計						85			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	福井県ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	緊急輸送道路の無電柱化を実施し、有事の際の安全性を確保した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	対策箇所の対策済率		
	最 終 目標値	100%	当初の予定どおり事業を進めることができた。
	最 終 実績値	100%	
2	防災性の向上した道路延長		
	最 終 目標値	1220m増加	当初の予定どおり事業を進めることができた。
	最 終 実績値	1030m増加	