

大野警察署建設事業の進捗状況について

1 工事概要

(1) 建設場所

大野市中保27字8番1 (約5,140㎡)

(2) 建設概要



区分	構造	階数	延べ面積 (㎡)
警察署庁舎	鉄筋コンクリート造	4階建て	約3,266
倉庫	鉄筋コンクリート造	平屋建て	約288
車庫	鉄筋コンクリート造	平屋建て	約162
カーポート・自転車置場	アルミ造	—	—

(3) 発注区分・JVの構成 (建築工事)

- 設計額 約11.4億円
- JVの構成 県内3者 (応札可能県内業者: 20JV)

2 進捗状況

現在の大野警察署 (大野市友江第11号7番地) は、昭和46年に建設され、築後52年が経過することにより老朽化・狭隘化が著しく、耐震性も脆弱であるため、令和3年8月から新築移転に係る事業を進めている。

本年5月23日に建築工事の入札公告を行い、本年7月20日及び21日に入札を行ったものの、折からの労務単価や資材の取引価格の高騰等の影響により、設計額と業者見積り額が合わず、不調に終わった。

今後、設計額の見直しを行った上で再度入札を行うこととし、これにより、当初は令和7年2月末であった完成予定が、同年7月末に遅延するもの。

3 今後のスケジュール

- 令和5年11月 入札公告
- 令和6年1月 入札 (2回目)
- 2月県議会上程・本契約
- 令和6年3月 工事着工
- 令和7年7月 完成 (予定)
- 令和7年9月 供用開始