

## 平成17年度再評価対象事業一覧表

## 【農林水産部関係】

上段:H12時点

(単位:億円、%)

再評価の対象	No	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考
再評価実施後 5年以上経過して 継続中の事業	1	漁港環境整備事業	越前漁港	越前町道口	H7	水産課	11.2	37.5%	H17	◎(H12)	
							10.0	77.0%	H19		
再評価実施後 5年以上経過して 継続中の事業	2	海岸保全施設整備事業	横浜第2地区	敦賀市横浜	S55	農村振興課	20.3	74.8%	H17	○(H12)	
							20.3	87.1%	H19		
事業採択後5年 以上経過して 継続中の事業	3	海岸環境整備事業	高浜漁港	高浜町若宮 名田庄村木谷 ~ 小浜市下根来	H8	水産課	18.4	80.0%	H21		
	4	林道事業	若狭遠敷線		H12	森づくり課	48.0	21.6%	H29		
	5	経営体育成基盤整備事業	武生南部地区	越前市国兼他	H12	農村振興課	7.8	58.8%	H19		
	6	経営体育成基盤整備事業	上庄大井第二地区	大野市五条方他	H12	農村振興課	13.6	59.0%	H19		
	7	かんがい排水事業	美浜中部地区	美浜町興道寺他	H12	農村振興課	23.8	83.8%	H19		
	8	かんがい排水事業	日野川用水 右岸2期地区	越前市、鯖江市	H12	農村振興課	25.3	93.4%	H18		
	9	かんがい排水事業	日野川用水 中央2期地区	越前市、 鯖江市、福井市	H12	農村振興課	35.3	96.4%	H18		
	10	かんがい排水事業	日野川用水 左岸2期地区	越前市、 鯖江市、清水町	H12	農村振興課	36.2	98.5%	H18		
	11	湛水防除事業	下河端地区	鯖江市下河端	H12	農村振興課	10.5	46.1%	H20		
	12	農道事業	法海地区	小浜市飯盛	H12	農村振興課	3.0	74.4%	H18		
合 計		12 事業									

## 【土木部関係】

上段:H12、もしくはH9時点 (単位:億円、%)

再評価の対象	No	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	13	道路改築事業	一般国道162号	小浜市阿納尻 ~田烏	H3	道路建設課	136.0	49.3%	H21	◎(H12)	
							136.0	79.6%	H21		
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	14	街路事業	都市計画街路 北野水落線	鯖江市 水落2丁目	H3	都市整備課	43.0	46.5%	H16	◎(H12)	
							41.3	95.2%	H18		
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	15	総合流域防災事業(浄化)	三方湖	若狭町 生倉	H3	河川課	12.0	72.5%	H16	○(H12)	
							15.8	87.7%	H22		
事業採択後5年 以上経過して未着手 の事業	16	総合流域防災事業(基幹)	三方五胡	若狭町塩越 ~海山	H13	河川課	48.0	2.7%	H28		
見直しの必要が 生じた事業	17	海岸環境整備事業	和田港和地区	高浜町和田 ~事代	H9	港湾空港課	19.8	15.9%	H29		
合 計		5 事業									

## 【企業局関係】

上段:H12時点

(単位:億円、%)

再評価の対象	No	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考
再評価実施後5年以上 経過して継続中の事業	18	水道用水供給事業	日野川地区	越前市、鯖江市、 南越前町、越前町、 清水町	S57	水道課	685.0	36.5%	H17	◎(H12)	
							471.1	87.4%	H22		
合 計		1 事業									

- (注) 1 進捗率は、事業費ベース(投資済事業費(平成17年度予定分を含む。)÷総事業費×100)  
2 前回評価欄において、「○」は前回評価の対象となった事業、「◎」は前回評価の対象事業のうち公共事業等  
評価委員会において特に抽出され、審議された事業を示す。