

平成16年度公共事業再評価の結果

【農林水産部関係】

再評価の対象	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	対 応 方 針	見直し等 の 内 容
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	地すべり防止事業	向山地区	勝山市北谷町木根橋	H6	森づくり課	26.7	24.0	H22	継 続	
	かんがい排水事業	日野川用水左岸地区	武生市・ 鯖江市・清水町	H6	農村振興課	83.0	96.9	H17	継 続	
	かんがい排水事業	沖田川地区	武生市北千福町他	H6	農村振興課	20.3	85.7	H18	継 続	
事業採択後5年 以上経過して 継続中の事業	一般農道整備事業	大飯西部地区	大飯町鹿野他	H11	農村振興課	6.0	57.0	H18	継 続	
	経営体育成基盤整 備事業	丸岡坪江地区	丸岡町乗兼他	H11	農村振興課	14.0	89.8	H17	継 続	
	経営体育成基盤整 備事業	足羽田治地区	福井市深見町他	H11	農村振興課	14.9	79.2	H18	継 続	
	農村振興総合整備 事業	南今庄地区	南越前町南今庄他	H11	農村振興課	6.4	78.2	H18	見直し	集落道の一 部について整 備内容を見 直す。
	基幹水利施設補修 事業	坂井北部地区	あわら市山十楽 三国町池上他	H11	農村振興課	3.8	83.3	H17	継 続	
	海岸保全施設整備 事業	宮尾第2地区	高浜町宮尾	H6	農村振興課	4.0	85.1	H18	見直し	堤防工の延 長を見直し、 縮小する。
合 計	9 事業								(継 続) 7事業 (見直し) 2事業	

【土木部関係】

再評価の対象	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	対 応 方 針	見直し等 の 内 容
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	道路改築事業	一般国道365号	越前町 上山中～梅浦	H 2	道路建設課	45.9	91.3	H 17	見直し	計画区間を 見直し、17年 度の供用開始 を図る。
	統合河川整備事業	七瀬川	福井市 内山梨子町～大年町	H 2	河川課	29.0	24.5	H 2 5	継 続	
	港湾改修事業	鷹巣港	福井市 和布町	H 2	港湾空港課	59.0	83.4	H 2 1	見直し	遊離実績を 踏まえ、防波 堤の延長を 縮小する。
事業採択後10 年以上経過して 継続中の事業	基幹河川改修事業	芳野川	福井市 稲多元町 ～丸岡町 羽崎	H 7	河川課	86.5	56.8	H 2 5	継 続	
見直しの必要が 生じた事業	街路事業	(都)松木春 江停車場線	春江町随応寺 ～為国西ノ宮	H 4	都市整備課	14.2	100.0	H 1 6	中 止	支障物件の移 転に時間を要 するため、16年 度で中止する。
合 計	5 事業								(継 続) 2事業 (見直し) 2事業 (中 止) 1事業	

総 計	14 事業								(継 続) 9事業 (見直し) 4事業 (中 止) 1事業	
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

(注) 進捗率は、事業費ベース(投資済事業費(平成16年度予定分を含む。)÷総事業費×100)