

平成18年度公共事業再評価の結果

【土木部関係】

上段は見直し前の数字

対象事由	事業名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率	完 成 年 度	対 方 応 針	見直し等の内容
	道路改築事業	1級町道10号線	若狭町末野	H9	道路建設課	39.5	65.4%	H23	見直し (継続)	計画の変更 (施工区間の短縮によるコスト縮減と完成年度の前倒し)
			~新道			34.9	74.1%	H22		
	連続立体交差事業	JR北陸線外2線	福井市みのり1丁目 ~開発町	H4	都市計画課	583.0	86.4%	H21	継続	
	総合流域防災事業(基幹)	大蓮寺川	勝山市本町2丁目 ~旭町	H4	河川課	98.0	14.5%	H30	継続	
	総合流域防災事業(浄化)	北潟湖	あわら市 北潟	H4	河川課	11.6	73.3%	H22	継続	
合 計	4 事業									

【農林水産部関係】

対象事由	事業名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率	完 成 年 度	対 方 応 針	見直し等の内容
	経営体育成基盤整備事業	半田地区	福井市半田町	H13	農村振興課	9.0	94.2%	H19	継続	
	経営体育成基盤整備事業	武生南部第2地区	越前市大塩町他	H13	農村振興課	12.8	76.6%	H20	継続	
	海岸防災林造成事業	波松地区	あわら市波松	H13	森づくり課	19.3	67.9%	H21	継続	
	海岸環境整備事業	高佐茂原地区	越前町茂原	H8	農村振興課	22.7	53.8%	H22	継続	
	漁港修築事業	越前漁港	越前町梅浦 ~厨	H6	水産課	236.7	75.1%	H23	継続	
	漁港修築事業	日向漁港	美浜町日向	H6	水産課	54.2	92.8%	H20	継続	
合 計	6 事業									

注) 対象事由区分: 事業採択後5年以上経過して継続中の事業、再評価実施後5年以上経過して継続中の事業、
事業採択後5年以上経過して未着手の事業、見直しの必要が生じた事業

総計	10 事業		継続 9件、見直し(計画の変更) 1件
----	-------	--	---------------------