

# 平成19年度公共事業再評価の結果

## 【農林水産部関係】

| 対象事由 | 事業名       | 地区・路線名 | 地 係             | 採 択<br>年 度 | 担当課   | 総事業費<br>(億円) | 進捗率   | 完 成<br>年 度 | 対 方<br>応 針 | 見直し等の内容 |
|------|-----------|--------|-----------------|------------|-------|--------------|-------|------------|------------|---------|
|      | 畑地帯総合整備事業 | 三里浜砂丘地 | 坂井市三国町<br>米納津 他 | H9         | 農村振興課 | 35.8         | 78.3% | H24        | 継続         |         |
| 合 計  | 1 事業      |        |                 |            |       |              |       |            |            |         |

## 【土木部関係】

| 対象事由 | 事業名             | 地区・路線名        | 地 係                 | 採 択<br>年 度 | 担当課   | 総事業費<br>(億円) | 進捗率   | 完 成<br>年 度 | 対 方<br>応 針 | 見直し等の内容 |
|------|-----------------|---------------|---------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|------------|---------|
|      | 住宅市街地<br>基盤整備事業 | 芳野川           | 福井市下森田新町<br>～ 上野本町  | H10        | 河川課   | 37.0         | 88.9% | H21        | 継続         |         |
|      | 道路改良事業          | 一般国道158号      | 福井市奈良瀬町<br>～ 境寺町    | H5         | 道路建設課 | 148.4        | 75.0% | H23        | 継続         |         |
|      | 街路事業            | 福井縦貫線<br>(幸橋) | 福井市中央1丁目<br>～ 毛矢2丁目 | H4         | 都市整備課 | 109.6        | 87.4% | H21        | 継続         |         |
|      | 敦賀港侵<br>食対策事業   | 松原地区          | 敦賀市松原               | H6         | 港湾空港課 | 39.2         | 52.6% | H29        | 継続         |         |
|      |                 | 常宮・縄間地区       | 敦賀市<br>常宮・縄間        | S54        | 港湾空港課 | 24.4         | 63.9% | H25        | 継続         |         |
| 合 計  | 5 事業            |               |                     |            |       |              |       |            |            |         |

注) 対象事由区分: 事業採択後10年以上経過して継続中の事業、再評価実施後5年以上経過して継続中の事業、事業採択後5年以上経過して未着手の事業、見直しの必要が生じた事業

|    |      |  |  |  |     |     |  |  |  |  |
|----|------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 総計 | 6 事業 |  |  |  | 継 続 | 6 件 |  |  |  |  |
|----|------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|