

平成16年度再評価対象事業総括表（審議対象事業の抽出案）

【農林水産部関係】

上段：H11時点

（単位：億円、％）

再評価の対象	No	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完 成 年 度	前 回 評 価	評価委員会 審議対象(案)
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	地すべり防止事業	向山地区	勝山市北谷町木根橋	H6	森づくり課	12.5	24.0	H15	(H11)	
							26.7	24.0	H22		
	2	かんがい排水事業	日野川用水左岸地区	武生市・ 鯖江市・清水町	H6	農村振興課	62.2	64.0	H15	(H11)	
							83.0	96.9	H17		
	3	かんがい排水事業	沖田川地区	武生市北千福町他	H6	農村振興課	15.2	75.0	H14	(H11)	
							20.3	85.7	H18		
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	4	一般農道整備事業	大飯西部地区	大飯町鹿野他	H11	農村振興課	6.0	57.0	H18		
	5	経営体育成基盤整備事業	丸岡坪江地区	丸岡町兼他	H11	農村振興課	14.0	89.8	H17		
	6	経営体育成基盤整備事業	足羽田治地区	福井市深見町他	H11	農村振興課	14.9	79.2	H18		
	7	農村振興総合整備事業	南今庄地区	今庄町南今庄他	H11	農村振興課	6.4	77.6	H18		
	8	基幹水利施設補修事業	坂井北部地区	あわら市山十楽 三国町池上他	H11	農村振興課	3.8	83.3	H17		
	9	海岸保全施設整備事業	宮尾第2地区	高浜町宮尾	H6	農村振興課	5.5	57.4	H19		
合 計		9 事業									3事業

【土木部関係】

上段：H11またはH13時点

（単位：億円、％）

再評価の対象	No	事業名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費	進捗率	完 成 年 度	前 回 評 価	評価委員会 審議対象(案)
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	道路改築事業	一般国道365号	織田町上山中 ～越前町梅浦	H2	道路建設課	52.0	34.6	H18	(H11)	
							45.9	91.3	H17		
	2	統合河川整備事業	七瀬川	福井市 内山梨子町～大年町	H2	河川課	25.5	5.5	H20	(H11)	
							29.0	24.5	H25		
	3	港湾改修事業	鷹巣港	福井市 和布町	H2	港湾空港課	79.8	50.0	H20	(H11)	
							79.8	61.6	H23		
事業採択後10年以上経過して継続中の事業	4	基幹河川改修事業	芳野川	福井市 稲多元町 ～丸岡町 羽崎	H7	河川課	86.5	56.8	H25		
見直しの必要が生じた事業	5	街路事業	(都)松木春江 停車場線	春江町	H4	都市整備課	21.9	60.7	H16	(H13)	
				随応寺～為国西ノ宮			14.2	100.0	H16		
合 計		5 事業									5事業

- (注) 1 進捗率は、事業費ベース（投資済事業費（平成16年度予定分を含む。）÷総事業費×100）
 2 前回評価欄において、「○」は前回評価の対象となった事業、「」は前回評価の対象事業のうち公共事業等評価委員会において特に抽出され、審議された事業を示す。
 3 評価委員会審議対象(案)の欄の ～ は、次の抽出基準に該当する事業であることを示す。

1 初めて再評価の対象となる事業	30億円以上または進捗率50%未満の事業
2 平成11年度の再評価に引き続き、再評価の対象となる事業	30億円以上または進捗率50%未満の事業であって、以下の3つのいずれかに該当する事業	
ア	平成11年度の再評価時と比較して、総事業費が増加し、併せて、完成年度が延期された事業
イ	平成11年度の再評価時と比較して、完成年度に変更がないものの、総事業費が大幅に(30%以上または10億円以上)増加した事業
ウ	他所管部局事業と密接な関係があるため、事業全体を総合的に審議する必要がある事業
3 社会経済情勢の変化等により計画の見直しを検討する必要がある事業	