

平成20年度公共事業再評価結果一覧表

再評価対象事業	1 事業採択後5年経過して未着手の事業	該当なし	
	2 事業採択後10年経過して継続中の事業	土木部4件	
	3 再評価実施後5年(下水道は10年)経過して継続中の事業	農林水産部6件、土木部19件、産業労働部1件	
	4 社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	該当なし	全30事業

【農林水産部関係】

上段()はH15時点

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考	審 議 結 果
再評価実施後5年経過して継続中の事業	1	林道事業	奥越線	大野市下打波～朝日前坂	H1	森づくり課	(54.3) 54.3	(71.5) 86.2	(H20) H26	H15		継 続
	2	林道事業	大野・池田線	大野市宝慶寺～池田町美濃俣	H3	森づくり課	(45.6) 44.3	(74.8) 85.6	(H20) H27	H15		継 続
	3	林道事業	越前南部線	越前市春日野～南越前町山中	H5	森づくり課	(54.6) 54.2	(57.0) 77.4	(H20) H25	H15		継 続
	4	林道事業	劔ヶ岳線	坂井市丸岡町山竹田～あわら市牛ノ谷	H10	森づくり課	(40.2) 47.3	(37.1) 59.9	(H24) H26	H15		継 続
	5	かんがい排水事業	兵庫用水	坂井市 坂井町上兵庫他	H10	農村振興課	(49.1) 57.7	(66.0) 81.7	(H20) H22	H15		継 続
	6	農道整備事業	小浜中部	小浜市奈胡他	S61	農村振興課	(44.1) 36.3	(47.4) 85.6	(H21) H21	H15		継 続
合 計		6 事業					294.1					

【土木部関係】

上段()はH15時点

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考	審 議 結 果
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	1	道路改良事業	一般国道305号	越前町左右～茂原	S63	道路建設課	(129.0) 116.3	(63.4) 97.1	(H19) H21	H15	左右工区中止	見直しの上 継続
	2	基幹河川改修事業	荒川	福井市勝見1丁目 ～永平寺町松岡吉野	S35	河川課	(430.0) 430.0	(27.8) 30.9	(H35) H35	H15		継続
	3	基幹河川改修事業	一乗谷川	福井市 安波賀町～西新町	S63	河川課	(20.0) 34.0	(62.7) 71.1	(H24) H30	H15		継続
	4	基幹河川改修事業	江端川	福井市 江守の里～太田町	S52	河川課	(361.9) 361.9	(61.2) 66.2	(H25) H35	H15		継続
	5	基幹河川改修事業	底喰川	福井市 地藏堂町～大願寺1丁目	S54	河川課	(240.0) 310.0	(58.3) 55.9	(H30) H30	H15	住宅市街地基盤 整備事業区間 (H15～、70億円) と一体評価	継続
	6	基幹河川改修事業	竹田川	坂井市三国町汐見 ～あわら市番田	S50	河川課	(260.0) 260.0	(59.2) 63.3	(H25) H35	H15		継続
	7	基幹河川改修事業	兵庫川	坂井市三国町楽円 ～坂井町下兵庫	H元	河川課	(117.0) 117.0	(24.0) 27.7	(H25) H35	H15		継続
	8	基幹河川改修事業	磯部川	坂井市春江町 安沢～為国	S47	河川課	(145.3) 161.3	(92.1) 85.2	(H20) H26	H15		継続
	9	基幹河川改修事業	浅水川	福井市三尾野町～ 鯖江市下河端町	S57	河川課	(331.9) 350.5	(95.6) 94.6	(H19) H26	H15		継続
	10	基幹河川改修事業	吉野瀬川	越前市 家久町～広瀬町	S57	河川課	(310.0) 310.0	(10.1) 14.6	(H30) H30	H15		継続
	11	基幹河川改修事業	井の口川	敦賀市 櫛川～筋生野	S62	河川課	(125.2) 125.2	(62.5) 65.4	(H20) H30	H15		継続
	12	基幹河川改修事業	南川	小浜市深野 ～おおい町名田庄久坂	S55	河川課	(38.4) 37.6	(91.4) 98.7	(H17) H21	H15		継続
	13	総合流域防災事業	多田川	小浜市 城内～多田	S44	河川課	(66.6) 66.6	(75.0) 81.4	(H20) H30	H15		継続

上段()はH15時点

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考	審 議 結 果
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	14	河川総合開発事業 (ダム事業)	吉野瀬川ダム	越前市広瀬町	H3	河川課 (ダム室)	(280.0) 325.0	(18.2) 50.1	(H22) H30	H15	治水単独ダム に変更	見直しの上 継続
	15	河川総合開発事業 (ダム事業)	河内川ダム	若狭町熊川	S58	河川課 (ダム室)	(415.0) 415.0	(35.4) 41.1	(H23) H29	H15		継 続
	16	河川総合開発事業 (ダム事業)	大津呂ダム	おおい町本郷	H元	河川課 (ダム室)	(140.0) 98.0	(15.7) 46.7	(H18) H23	H15		継 続
	17	港湾環境整備事業	和田港 尾内地区	おおい町尾内	H6	港湾空港課	(29.6) 27.3	(58.6) 82.4	(H21) H24	H15		継 続
	18	海岸環境整備事業	敦賀港海岸 赤崎地区	敦賀市赤崎	S61	港湾空港課	(99.6) 99.4	(62.9) 69.0	(H22) H29	H15		継 続
(10年経過)	19	九頭竜川流域 下水道事業	竹田川処理区	福井市の一部 あわら市および坂井市	S52	都市整備課	(685.0) 660.0	(64.7) 84.6	(H27) H27	H10	処理場の規模 を縮小	見直しの上 継続
事業採択後10 年以上経過して 継続中の事業	20	道路改良事業	一般県道 舟橋松岡線	福井市北野上町 ～永平寺町松岡室	H11	道路建設課	27.0	95.5	H21			継 続
	21	道路改良事業	一般県道 勝山インター線	勝山市 鹿谷町～遅羽町	H11	道路建設課	28.8	57.8	H24			継 続
	22	道路改良事業	一般県道 帆山王子保停車場線	越前市 向新保町～下平吹町	H11	道路建設課	19.2	59.9	H22			継 続
	23	道路改良事業	主要地方道 鯖江美山線	鯖江市 長泉寺町～上河端町	H11	道路建設課	35.0	68.3	H23			継 続
合 計		23事業				4,415.1						

【産業労働部関係】

上段()はH15時点

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考	審 議 結 果
再評価実施後5 年以上経過して 継続中の事業	1	日野川地区工業用水道 建設事業(水源施設)	日野川地区	越前市、鯖江市	S56	企業誘致課	(110.5) 100.5	(79.3) 100.0	(H22) -	H15		吉野瀬川ダム 工業用水事業 を中止