

## 平成21年度 公共事業再評価結果一覧表

再評価対象事業	①事業採択後5年経過して未着手の事業	……	該当なし		
	②事業採択後10年経過して継続中の事業	……	土木部12件		
	③再評価実施後5年(下水道は10年)経過して継続中の事業	……	農林水産部1件、土木部2件		
	④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	……	土木部3件		全18件

### 【農林水産部関係】

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	地すべり防止事業	向山地区	勝山市北谷町木根橋	H6	森づくり課	(26.7) 26.7	(24.0) 42.5	(H22) H27	H16	継 続
	合 計		1 事業				26.7				

### 【土木部関係】

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	総合流域防災事業	芳野川	福井市稲多元町 坂井市丸岡町羽崎	H7	河川課	(86.5) 85.6	(56.8) 76.0	(H25) H29	H16	継 続
	2	総合流域防災事業	七瀬川	福井市内山梨子町 ～大年町	H2	河川課	(29.0) 34.0	(24.5) 48.4	(H25) H29	H16	継 続
事業採択後10年以上経過して継続中の事業	3	道路改良事業	一般国道 157号	大野市 南新在家～吉	H12	道路建設課	81.0	54.1	H24		継 続
	4	総合流域防災事業	河内川	吉田郡永平寺町 山王～栗住波	H12	河川課	<18.0> 11.5	<55.2> 86.9	<H30> H22		見直しの上 継 続
	5	砂防事業	智那洞谷川	大野市 後野	H10	砂防海岸課	11.3	52.9	H26		継 続
	6	砂防事業	宇波西川	三方上中郡若狭町 気山	H12	砂防海岸課	7.5	82.2	H23		継 続

該 当 事 由	No	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	備 考
事業採択後10 年以上経過して 継続中の事業	7	砂防事業	谷間川	大野市 下打波	H7	砂防海岸課	<4.6>	<90.4>	<H22>		次年度に 再評価
	8	砂防事業	事小鍋谷川	大野市 上打波	H9	砂防海岸課	<8.3>	<75.7>	<H24>		
	9	砂防事業	中の水谷川	大野市 上打波	H10	砂防海岸課	<10.8>	<56.1>	<H28>		
	10	砂防事業	下赤谷川	大野市 上打波	H10	砂防海岸課	<7.8>	<78.5>	<H26>		
	11	砂防事業	観音谷川	大野市 上打波	H11	砂防海岸課	<8.0>	<57.9>	<H27>		
	12	砂防事業	鬼谷川	大野市 佐開	H7	砂防海岸課	10.2	70.7	H24		継 続
	13	砂防事業	荒島谷川	大野市 下山	H9	砂防海岸課	7.5	78.4	H24		継 続
	14	砂防事業	女神川	勝山市 平泉寺町平泉寺	H12	砂防海岸課	9.7	50.8	H28		継 続
見直しの必要 が生じた事業	15	広域基幹改修事業	大蓮寺川	勝山市栄町2丁目 ～旭町2丁目	H4	河川課	(98.0) 122.0	(14.0) 14.2	(H30) H36	H18	見直しの上 継続
	16	道路改良事業	一般国道 416号	福井市重立町～ 吉田郡永平寺町松岡吉野塚	H12	道路建設課	<15.0> 25.0	<59.3> 35.6	<H23> H28		見直しの上 継続
	17	港整備交付金事業 港湾機能施設整備事業	内浦港	高浜町音海	H17 H20	港湾空港課	<23.4> 19.8 <3.1> 0.3	<77.8> 100.0 <8.3> 100.0	<H21> H21 <H22> H21		休 止
合 計		18事業									

上段( )書は前回再評価の数字、上段< >書は見直し前の数字