

平成22年度 公共事業再評価審議結果一覧表

- 再評価対象事業
- ①事業採択後5年経過して未着手の事業 該当なし
 - ②事業採択後10年経過して継続中の事業 土木部7件
 - ③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業 農林水産部1件、土木部2件
 - ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 該当なし
- 全10件

【農林水産部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完成 年度	前 回 評 価	審 議 結 果
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	林道事業	若狭遠敷線	おおい町名田庄木谷～小浜市下根来	H12	森づくり課	(48.0)	(21.6)	(H29)	H17	継 続
							47.4	42.3	H29		
合 計		1 事業									

【土木部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採択年度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完成 年度	前 回 評 価	審 議 結 果
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	1	総合流域防災事業	三方五湖	若狭町海山～塩坂越	H13	河川課	(48.0)	(2.7)	(H28)	H17	継 続
	2	海岸環境整備事業	和田港海岸和田地区	高浜町和田～事代	H9	港湾空港課	(35.7)	(15.9)	(H29)		
事業採択後10年以上経過して継続中の事業	3	道路改良事業	一般国道157号	大野市熊河	H13	道路建設課	<26.6>	<66.8>	<H24>	H17	継 続
						26.6	66.8	H25			
	4	砂防事業	八幡川	若狭町上野	H13	砂防海岸課	<8.5>	<58.7>	<H28>		
						7.7	65.2	H28			
	5	砂防事業	車持川	高浜町下車持	H13	砂防海岸課	<18.0>	<41.9>	<H33>	H17	見直しの上 継続
						15.7	48.0	H30			
	6	砂防事業	打波川	大野市上打波～下打波	H9	砂防海岸課	<34.9>	<68.9>	<H28>	H17	見直しの上 継続
						33.7	71.4	H28			

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
	7	砂防事業	暮見川	勝山市村岡町暮見	H13	砂防海岸課	<11.3> 9.0	<60.7> 76.5	<H31> H25		見直しの上 継続
	8	地すべり対策事業	寺地地区	越前市寺地町	H13	砂防海岸課	<7.2> 9.8	<52.9> 38.6	<H25> H27		継 続
	9	街路事業	都市計画道路 戸谷片屋線	越前市家久町～芝 原2丁目	H13	都市整備課	<71.5> 90.2	<84.7> 67.1	<H23> H24		継 続
合 計		9事業									