

平成17年度公共事業再評価の結果(1)

【農林水産部関係】

※上段はH12時点での数字

対象事由	事業名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率	完 成 年 度	対 方 応 針	見直し等の内容
I	漁港環境整備事業	越前漁港	越前町道口	H7	水産課	11.2	37.5%	H17	見直し (継続)	コスト縮減(他事業残土活用)
						8.8	87.5%	H19		
	海岸保全施設整備事業	横浜第2地区	敦賀市横浜	S55	農村振興課	20.3	74.8%	H17	見直し (継続)	隣接する土木部海岸事業の効果を確認した上で見直し
						20.3	87.1%	H19		
II	海岸環境整備事業	高浜漁港	高浜町若宮	H8	水産課	18.4	80.0%	H21	継続	
	林道事業	若狭遠敷線	おおい町木谷 ～小浜市下根来	H12	森づくり課	47.4	21.9%	H29	見直し (継続)	コスト縮減(舗装工の見直し)
	経営体育成基盤整備事業	武生南部地区	越前市国兼他	H12	農村振興課	7.8	58.8%	H19	継続	
	経営体育成基盤整備事業	上庄大井第二地区	大野市五条方他	H12	農村振興課	13.6	59.0%	H19	継続	
	かんがい排水事業	美浜中部地区	美浜町興道寺他	H12	農村振興課	23.8	83.8%	H19	継続	
	かんがい排水事業	日野川用水右岸2期地区	越前市、鯖江市	H12	農村振興課	25.3	93.4%	H18	継続	
	かんがい排水事業	日野川用水中央2期地区	越前市、鯖江市、福井市	H12	農村振興課	35.3	96.4%	H18	継続	
	かんがい排水事業	日野川用水左岸2期地区	越前市、鯖江市、福井市	H12	農村振興課	36.2	98.5%	H18	継続	
	湛水防除事業	下河端地区	鯖江市下河端町	H12	農村振興課	10.5	46.1%	H19	継続	完成年度を前倒し(H20→H19)
	農道事業	法海地区	小浜市飯盛	H12	農村振興課	2.9	75.7%	H18	見直し (継続)	コスト縮減(現舗装面の活用)
合 計	12 事業									

注) 対象事由区分: I 事業採択後5年以上経過して継続中の事業、II 事業採択後5年以上経過して継続中の事業、III 事業採択後5年以上経過して未着手の事業、IV 見直しの必要が生じた事業

平成17年度公共事業再評価の結果(2)

【土木部関係】

※上段はH12、もしくはH9時点での数字

対象事由	事業名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率	完 成 年 度	対 方 応 針	見直し等の内容
I	道路改築事業	一般国道162号	小浜市阿納尻 ～田烏	H3	道路建設課	136.0	49.3%	H21	継続	
						136.0	79.6%	H21		
	街路事業	都市計画街路 北野水落線	鯖江市 水落2丁目	H3	都市整備課	43.0	46.5%	H16	継続	
						41.3	95.2%	H18		
III	総合流域防 災事業(浄 化)	三方湖	若狭町 生倉	H3	河川課	12.0	72.5%	H16	継続	
						15.8	87.7%	H22		
IV	総合流域防 災事業(基 幹)	三方五胡	若狭町塩越 ～海山	H13	河川課	48.0	2.7%	H28	継続	
IV	海岸環境整 備事業	和田港和田地区	高浜町和田 ～事代	H9	港湾空港課	19.8			見直し (継続)	計画の変更(離岸堤の施 工効果を見極めながら段 階的に突堤等を整備す ること。)
						35.7	15.9%	H29		
合 計	5 事業									

【企業局関係】

※上段はH12時点での数字

対象事由	事業名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担当課	総事業費 (億円)	進捗率	完 成 年 度	対 方 応 針	見直し等の内容
II	水道用水供 給事業	日野川地区	越前市、鯖江 市、南越前町、 越前町、清水町	S57	水道課	685.0	36.5%	H17	継続	
						471.1	87.4%	H22		
合 計	1 事業									

注) 対象事由区分: I 事業採択後5年以上経過して継続中の事業、II 事業採択後5年以上経過して継続中の事業、III 事業採択後5年以上経過して未着手の事業、IV見直しの必要が生じた事業

総計	18 事業	継続 13件、見直し 5件(計画の変更 1件、コスト縮減 4件)								
----	-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--