

平成24年度 公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業

- ①事業採択後5年経過して未着手の事業 …… 該当なし
- ②事業採択後5年経過して継続中の事業 …… 農林水産部1件、土木部8件
- ③再評価実施後5年(下水道は10年)経過して継続中の事業 …… 農林水産部1件、土木部1件
- ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 …… 農林水産部2件

全13件

【農林水産部関係】

上段()は前回評価時、< >は当初計画

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	かんがい排水事業	西江・中江地区	坂井市坂井町、あわら市	H19	農村振興課	<47.0> 51.6	86.6	<H27> H27		継 続
	2	畑地帯総合整備事業	三里浜砂丘地地区	坂井市三国町米納津他	H9	農村振興課	(34.1) 34.6	92.1	(H24) H27	H19	継 続
見直しの必要性が生じた事業	3	林道事業	奥越線	大野市下打波～朝日前坂	H元	森づくり課	(54.3) 56.7	95.9	(H26) H26	H20	継 続
	4	林道事業	越前南部線	越前市春日野町～南越前町山中	H5	森づくり課	(54.2) 53.9	89.9	(H25) H28	H20	継 続
合 計		4 事業									

【土木部関係】

上段()は前回評価時、< >は当初計画

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	道路改良事業	主要地方道 上中田烏線	若狭町上黒田～三田	H15	道路建設課	<28.0> 28.0	86.1	<H26> H26		継 続
	2	道路改良事業	一般県道 福井鯖江線	越前市家久町～鯖江市舟津町	H15	道路建設課	<24.2> 24.2	58.2	<H29> H29		継 続
	3	道路改良事業	一般県道 福井森田丸岡線	福井市寺前町～上野本町	H16	道路建設課	<120.0> 120.0	1.7	<H32> H32		継 続
	4	道路改良事業	主要地方道 清水美山線	福井市大土呂町～半田町	H19	道路建設課	<33.0> 33.0	22.0	<H25> H31		継 続

