

平成28年度 公共事業再評価対象一覧表

| | | | | |
|---------|------------------------------|-------|---------------|------|
| 再評価対象事業 | ①事業採択後5年経過して未着手の事業 | | 該当なし | |
| | ②事業採択後5年経過して継続中の事業 | | 土木部7件 | |
| | ③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業 | | 土木部3件 | |
| | ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 | | 農林水産部2件、土木部6件 | 全18件 |

【農林水産部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

| 該 当 事 由 | No. | 事 業 名 | 地区・路線名 | 地 係 | 採 択 年 度 | 担 当 課 | 総事業費 (億円) | 進 捗 率 (%) | 完 成 年 度 | 前 回 評 価 | 審 議 結 果 |
|----------------------------|-----|-------|--------|-----------------------|---------|-------|----------------|----------------|--------------|---------|---------|
| 社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 | 1 | 林道事業 | 劔ヶ岳線 | 坂井市丸岡町山竹田～ あわら市牛ノ谷 | H10 | 森づくり課 | (45.6) 49.1 | (89.1) 90.3 | (H30) H30 | H25 | 継 続 |
| | 2 | 林道事業 | 若狭遠敷線 | おおい町名田庄木谷～ 小浜市下根来 | H12 | 森づくり課 | (51.7) 51.7 | (62.1) 66.8 | (H30) H33 | H27 | 継 続 |
| 合 計 | | 2 事業 | | | | | | | | | |

【土木部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

| 該 当 事 由 | No. | 事 業 名 | 地区・路線名 | 地 係 | 採 択 年 度 | 担 当 課 | 総事業費 (億円) | 進 捗 率 (%) | 完 成 年 度 | 前 回 評 価 | 審 議 結 果 |
|---------------------|-----|------------|----------|------------------|---------|-------|----------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 事業採択後5年以上経過して継続中の事業 | 1 | 道路改良事業 | 一般国道158号 | 福井市 境寺町～計石町 | H24 | 道路建設課 | <98.0> 98.0 | | <H35> H35 | - | 継 続 |
| | 2 | 道路改良事業 | 一般国道162号 | 小浜市 一番町～雲浜1丁目 | H24 | 道路建設課 | <72.5> 72.5 | | <H35> H35 | - | 継 続 |
| | 3 | 砂防事業 | 永平寺川支川 | 吉田郡永平寺町 市野々 | H24 | 砂防防災課 | <5.3> 7.8 | | <H29> H32 | - | 継 続 |
| | 4 | 砂防事業 | 田ノ谷川 | 福井市 田ノ谷町 | H24 | 砂防防災課 | <3.5> 4.6 | | <H29> H31 | - | 継 続 |
| | 5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下天下地区 | 福井市 下天下町 | H24 | 砂防防災課 | <2.5> 3.6 | | <H28> H31 | - | 継 続 |

