

平成29年度 公共事業再評価対象一覧表

- 再評価対象事業
- ①事業採択後5年経過して未着手の事業 該当なし
 - ②事業採択後5年経過して継続中の事業 農林水産部0件、土木部3件
 - ③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業 農林水産部0件、土木部3件
 - ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 農林水産部1件、土木部5件 全12件

【農林水産部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業	1	林道事業	越前南部線	越前市春日野町～	H5	森づくり課	(54.3)	(95.9)	(H29)	H27	継 続
				南越前町山中			54.3	99.0	H34		
合 計		1 事業									

【土木部関係】

※ ○囲みNo.の箇所は事業担当部局から説明を求めるもの

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進 捗 率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	街路事業	都市計画道路 岡山松陵線	敦賀市 金山～若葉町1丁目	H24	道路建設課	<23.7> 26.3	59.3	<H30> H31	-	継 続
	2	急傾斜地崩壊対策事業	杉谷地区	福井市 杉谷町	H25	砂防防災課	<2.6> 2.6	41.0	<H31> H31	-	継 続
	3	港湾改修事業	地方港湾 福井港	坂井市三国町 新保	H25	港湾空港課	<20.0> 28.7	9.4	<H30> H34	-	継 続
再評価実施後5年以上経過して継続中の事業	4	道路改良事業	一般県道 福井森田丸岡線	福井市 寺前町～上野本町	H16	道路建設課	(120.0) 155.0	(1.7) 48.3	(H32) H34	H24	継 続
	5	総合流域防災事業	一級河川 八ヶ川(北川)	坂井市春江町針原～ 福井市川合鷺塚町	H17	河川課	(43.0) 43.0	(27.6) 47.4	(H31) H36	H24	継 続
	6	海岸浸食対策事業	敦賀港海岸	敦賀市 縄間地区	S54	港湾空港課	(12.3) 16.1	(47.8) 46.6	(H32) H37	H24	継 続

