水質試験結果表(取水分)

2023年2月

項目 日付	曜日	気温 [℃]	水温 [℃]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
1	水	6.0	欠測	2.3	6.9	26.5	32.2	61.6	13.6	0.19	ND	106.0
2	木	7.9	欠測	3.7	6.8	27.8	43.0	60.0	15.0	0.24	0.02	120.0
3	金	2.4	欠測	2.3	6.9	23.6	28.3	32.8	5.7	0.14	ND	72.5
4	土	2.3	欠測	0.9	7.2	23.9	31.8	35.2	5.7	0.07	ND	70.7
5	日	3.8	欠測	1.3	7.1	24.4	33.2	38.0	8.3	0.10	ND	78.7
6	月	4.0	欠測	2.3	7.0	24.3	28.7	34.0	6.3	0.17	ND	72.6
7	火	4.8	欠測	2.1	7.0	24.7	26.7	36.0	7.1	0.09	0.01	74.5
8	水	3.1	欠測	2.4	7.0	24.6	26.5	49.2	7.8	0.15	ND	74.9
9	木	5.6	欠測	2.5	7.1	24.1	28.7	39.6	8.5	0.19	ND	73.7
10	金	2.0	欠測	3.1	7.1	25.1	31.8	33.2	7.1	0.13	0.02	72.5
11	土	13.3	欠測	4.3	7.0	22.9	35.6	40.8	10.0	0.23	0.01	78.2
12	日	10.6	欠測	2.5	7.2	27.2	37.8	32.0	7.8	0.17	0.01	70.3
13	月	5.7	欠測	4.4	7.1	23.3	32.0	40.8	7.0	0.25	0.03	74.4
14	火	4.5	欠測	4.7	7.1	21.8	30.6	37.2	6.2	0.24	0.02	69.0
15	水	2.2	欠測	4.8	7.2	21.3	30.2	47.6	7.2	0.08	0.01	71.5
16	木	1.7	欠測	3.9	7.0	22.8	26.7	46.4	7.1	0.22	ND	74.2
17	金	4.9	欠測	2.5	7.0	24.3	31.0	34.4	6.9	0.17	ND	71.7
18	土	5.9	欠測	2.3	7.1	25.3	27.1	40.0	6.3	0.12	ND	71.2
19	日	10.8	欠測	2.6	7.1	26.8	26.1	44.4	6.3	0.14	ND	75.5
20	月	8.0	欠測	58.3	6.8	16.7	21.9	115.2	7.8	1.70	0.05	71.5
21	火	3.5	欠測	12.9	7.0	19.7	25.5	56.0	6.2	0.70	0.08	65.0
22	水	2.1	欠測	5.2	7.1	22.1	25.5	46.0	6.9	0.24	0.02	70.5
23	木	4.5	欠測	2.5	7.3	23.8	25.7	34.0	5.1	0.25	ND	70.6
24	金	6.6	欠測	4.6	7.0	24.2	25.3	35.2	6.3	0.20	0.01	71.5
25	土	10.2	欠測	2.9	7.2	24.0	24.9	37.6	5.0	0.18	0.01	71.2
26	日	4.5	欠測	2.2	7.3	24.8	26.3	37.2	4.5	0.11	ND	70.6
27	月	9.4	欠測	2.2	7.1	24.4	25.9	33.2	5.5	0.12	ND	71.9
28	火	10.6	欠測	4.4	7.1	24.6	26.7	40.8	5.2	0.22	ND	71.1
最大値		13.3		58.3	7.3	27.8	43.0	115.2	15.0	1.70	0.08	120.0
最小値		1.7		0.9	6.8	16.7	21.9	32.0	4.5	0.07	ND	65.0
平均値		5.7		5.4	7.1	23.9	29.1	43.5	7.2	0.24	0.01	75.2

本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による

福井臨海工業用水道管理事務所

水質試験結果表（送水分）

2023年2月

項目		気温 [℃]	水温 [℃]	濁度 [度]	pH [-logH]	酸消費量 [mg/L]	全硬度 [mg/L]	全蒸発残留物 [mg/L]	塩化物イオン [mg/L]	鉄 [mg/L]	マンガン [mg/L]	電気伝導度 [μS/cm]
日付	曜日			20以下	5.8～8.6	75以下	120以下	250以下	80以下	0.3以下	0.2以下	
1	水	6.0	欠測	1.4	6.9	26.1	35.2	44.0	14.2	0.10	ND	107.0
2	木	7.9	欠測	1.6	6.8	26.7	48.0	56.8	16.2	0.11	ND	117.1
3	金	2.4	欠測	1.5	7.1	22.8	31.4	36.0	0.7	0.07	ND	75.8
4	土	2.3	欠測	0.8	7.1	23.6	32.4	36.8	6.5	0.05	ND	71.7
5	日	3.8	欠測	1.0	7.0	24.6	32.6	50.8	14.7	0.07	ND	101.6
6	月	4.0	欠測	1.3	7.0	23.3	34.2	42.8	8.1	0.05	ND	80.2
7	火	4.8	欠測	1.0	6.9	25.5	29.1	48.0	10.7	0.03	ND	74.7
8	水	3.1	欠測	1.3	6.8	23.5	34.8	50.8	10.6	0.05	ND	74.2
9	木	5.6	欠測	0.7	7.1	22.7	34.6	32.8	7.9	0.05	ND	75.0
10	金	2.0	欠測	1.7	7.0	24.4	32.6	35.6	7.4	0.06	ND	74.0
11	土	13.3	欠測	1.0	7.0	25.9	35.6	41.2	9.0	0.01	ND	77.8
12	日	10.6	欠測	0.9	7.0	25.0	34.2	25.6	8.2	0.04	ND	72.8
13	月	5.7	欠測	1.1	7.0	23.1	31.0	35.2	8.5	0.08	ND	75.7
14	火	4.5	欠測	1.5	6.9	19.6	26.7	33.2	8.1	0.06	ND	71.3
15	水	2.2	欠測	1.4	7.1	19.3	27.9	54.8	8.6	0.04	ND	73.3
16	木	1.7	欠測	1.4	7.0	22.1	27.5	32.8	8.7	0.07	ND	75.7
17	金	4.9	欠測	1.4	7.0	22.8	26.9	35.2	7.8	0.06	ND	72.7
18	土	5.9	欠測	1.0	7.1	24.7	30.2	37.2	6.5	0.04	ND	71.6
19	日	10.8	欠測	0.6	7.1	23.2	28.7	50.0	12.0	0.03	ND	92.9
20	月	8.0	欠測	11.8	6.7	14.5	24.5	59.2	14.7	0.17	ND	83.2
21	火	3.5	欠測	0.9	7.1	28.0	34.8	38.4	11.3	0.02	ND	99.4
22	水	2.1	欠測	1.4	7.0	19.7	23.9	34.8	8.2	0.05	ND	75.0
23	木	4.5	欠測	0.7	7.1	24.0	27.5	36.0	9.4	0.01	ND	74.9
24	金	6.6	欠測	1.0	7.0	22.4	26.1	32.0	10.0	0.04	ND	76.5
25	土	10.2	欠測	0.9	7.0	23.6	25.5	26.4	8.1	0.03	ND	73.4
26	日	4.5	欠測	0.4	7.1	23.2	27.3	27.2	8.2	0.01	ND	72.2
27	月	9.4	欠測	0.6	7.1	22.9	26.3	35.6	6.8	0.02	ND	73.6
28	火	10.6	欠測	0.7	6.9	22.5	26.7	32.0	6.8	0.01	ND	74.1
最大値		13.3		11.8	7.1	28.0	48.0	59.2	16.2	0.17	ND	117.1
最小値		1.7		0.4	6.7	14.5	23.9	25.6	0.7	0.01	ND	71.3
平均値		5.7		1.5	7.0	23.2	30.6	39.3	9.2	0.05	ND	79.9

鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。
マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。
濁度およびpH以外の基準については参考値とする。
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。

福井臨海工業用水道管理事務所