Port of Tsuruga 港湾施設

泊　地

名　称	区　域	水深（m）	面　積（㎡）
被　覆　内	敦賀港湾区域内	4.0～10.0	464,200
被　覆　外	〃	9.0 以上	5,832,000
蓬 莱 船 だ まり	〃	3.0	20,167
川崎・松栄泊地	〃	4.0	81,800

外貿RORO船

航路標識

名　称		敦賀港金ヶ崎防波堤灯台	敦賀港鞠山防波堤灯台	敦賀港島ノ鼻南東方灯浮標	敦賀港湧所埼東方灯浮標
管　理　者		敦　賀　海　上　保　安　部			
位置	東　経	E　136-03-29	E　136-03-22	E　136-02-37	E　136-03-03
位置	北　緯	N　35-39-51	N　35-40-46	N　35-43-58	N　35-39-58
灯　質		連成不動単閃緑光 毎３秒に１閃光	単閃緑光 毎３秒に１閃光	モールス符号赤光 毎８秒にA（・－）	モールス符号赤光 毎８秒にA（・－）
光　度		閃光実効光度　78 カンデラ 不動光　7 カンデラ	実効光度　430 カンデラ	実効光度　45 カンデラ	実効光度　40 カンデラ
灯高	平均水面上	14.06m	11.52m	水面上　4.71 m	水面上　4.81 m
灯高	基　礎　上	13.85m	8.3m		
光達距離		閃　光 5.0 カイリ 不動光 2.0 カイリ	7.5 カイリ	4.0 カイリ	4.0 カイリ
塗色および構造		白色塔形 コンクリート造	白色塔形 コンクリート造	赤色円すい形 頭標１個付 赤色やぐら形	赤色円すい形 頭標１個付 赤色やぐら形

港湾役務提供用移動施設

曳　船

船　名	総トン数	全長（m）	出力（ｐｓ）	曳力（トン）	航行区域	管理者
第二敦賀丸	166.0	30.8	3,100（ジェットペラ）	43	沿海	日動海運㈱
関 治 丸	235.0	36.2	2,200PS × 2 基	57	〃	〃

給油給水施設

種　別	場　所	管　理　者	数量	1時間能力	備　考
給　油	蓬　莱　岸　壁	福　井　県　漁　連	1	16kl	400kl × 1
〃	鞠 山 北 D 岸 壁	新日本海フェリー㈱	3	200kl	990kl × 3
給 水 栓	桜　岸　壁	敦　賀　市	8	27t	消火用水兼用
〃	蓬　莱　岸　壁	〃	5	40t	〃
〃	川崎・松栄Ａ岸壁	〃	2	45t	〃
〃	川崎・松栄Ｂ・Ｃ岸壁	〃	4	40t	〃
〃	鞠山北Ａ・Ｂ・Ｃ岸壁	福　井　県	11	45t	〃
〃	鞠 山 北 D 岸 壁	〃	1	50t	〃
〃	鞠 山 南 A 岸 壁	〃	5	60t	〃
〃	鞠 山 南 B 岸 壁	〃	2	60t	〃
〃	金 ヶ 崎 C 岸 壁	〃	2	40t	〃
〃	金 ヶ 崎 D 岸 壁	〃	2	40t	〃
〃	北陸電力・敦賀セメント共同岸壁	北陸電力㈱・敦賀セメント㈱	6	20t	〃

内貿フェリー

内貿RORO船

臨港交通施設

名　称	延　長（m）	幅　員（m）	管理者
港　大　橋	橋りょう 214.0 取付道路 124.15	11.00	福井県
金ヶ崎臨港トンネル	トンネル 439.0 取付道路 371.00	7.50	〃
昭　和　橋	橋りょう 15.2	14.0	〃

外かく施設

名　称	延長（m）	管理者
川 崎 松 栄 防 波 堤	362.00	福井県
桜　防　波　堤	10.00	〃
花　城　防　波　堤	12.70	〃
常　宮　防　波　堤	136.00	〃
常 宮 南 防 波 堤	13.00	〃
松 栄 第 1 防 波 堤	30.00	〃
松 栄 第 2 防 波 堤	20.00	〃
沓　防　波　堤	103.50	〃
沓 西 防 波 堤	13.50	〃
鞠　山　防　波　堤	1,330.00	福井県・国
松　栄　防　砂　堤	170.00	福井県
鞠　山　防　砂　堤	100.00	〃
児 屋 の 川 導 流 堤	32.00	〃
笙 の 川 左 岸 導 流 堤	100.00	〃
井の口川右岸導流堤	110.00	〃
井の口川左岸導流堤	143.20	〃

係留施設

1）岸　壁

名　称	延長（m）	取付（m）	エプロン幅（m）	水深（m）	係留能力 トン数	係留能力 バース数	取扱貨物・用途等	管理者
金 ヶ 崎 C 岸 壁	170.1	24.16	20.0	-10.0	10,000 DWT	1	化学薬品 内貿 RORO 係留	福井県
金 ヶ 崎 D 岸 壁	130.0	19.1	20.0	-7.5	5,000 DWT	1	化学薬品	〃
桜 E 耐 震 岸 壁	100.0		15.0	-5.5	2,000 GT	1		〃
桜　F　岸　壁	90.0		15.0	-5.5	2,000 GT	1		〃
蓬 莱 G・H・I 岸 壁	390.0	15.0	20.0	-7.5	6,000 GT	3	セメント	〃
川 崎・松 栄 A 岸 壁	199.7	35.2	10.5	-7.5	10,000 GT	1	タグボート係留	〃
川崎・松栄Ｂ・Ｃ岸壁	370.0	68.6	20.0	-10.0	15,000 GT	2	外貿 RORO 船係留	〃
鞠 山 北 A 岸 壁	130.0		20.0	-8.0	5,000 DWT	1	内貿 RORO 船係留	〃
鞠 山 北 B 岸 壁	240.0		20.0	-12.0	30,000 DWT	1	木材	〃
鞠 山 北 C 岸 壁	240.0	20.0	20.0	-12.0	30,000 DWT	1	石炭・木材チップ・林産品	〃
鞠 山 北 D 岸 壁	240.0		20.0	-9.0	20,000 GT	1	重油・フェリーボート係留	〃
鞠 山 南 A 岸 壁	280.0	30.0	20.0	-14.0	50,000 DWT	1	コンテナ	〃
鞠 山 南 B 岸 壁	130.0	30.0	20.0	-14.0	50,000 DWT	1	内貿 RORO	〃
重 量 物 物 揚 場 岸 壁	100.0	60.0	43.0	-5.0	1,500 DWT	1	原電資材	日本原子力発電㈱
敦賀セメント・北陸電力共同岸壁	250.0		24.0	-10.0	15,000 DWT	1	セメント・石灰石	敦賀セメント㈱
北陸電力・敦賀セメント共同岸壁	280.0		24.0	-14.0	60,000 DWT	1	石炭	北陸電力㈱
巡視船岸壁金ヶ崎Ａ・Ｂ	240.0		4.7	-6.0	ー	2	巡視船係留	敦賀海上保安部

※ＧＴ：総トン数、ＤＷＴ：載貨重量トン数

2）さん橋

名　称	延長（m）	取付（m）	エプロン幅（m）	水深（m）	管理者
天 満 さ ん 橋	68.0		5.4	-5.0	福井県
川 崎 さ ん 橋	25.4	7.0	5.0	-3.0	〃
縄間第３さん橋	28.5		7.5	-3.3	〃
常宮第１さん橋	22.0	5.0	3.0	-2.0	〃
常宮第２さん橋	36.0		6.0	-3.0	敦賀市
常宮第３さん橋	36.0		6.0	-3.0	〃
原電明神さん橋	67.0	20.0	10.0	-6.0	日本原子力発電㈱

3）物揚場

名　称	延長（m）	取付（m）	エプロン幅（m）	水深（m）	管理者
天 満 西 物 揚 場	38.0		8.6	-1.8	福井県
蓬 莱 物 揚 場	73.2	7.2	7.0	-3.0	〃
船 溜 物 揚 場	224.5		10.0	-3.0	敦賀市
相 生 物 揚 場	57.5	31.5	2.0	-2.0	福井県
川崎・松栄北物揚場	305.2		10.0	-4.0	〃
川崎・松栄東物揚場	180.2		10.0	-4.0	〃
川崎・松栄南物揚場	379.8		10.0	-4.0	〃
花 城 物 揚 場 Ⅰ	30.0	26.1	10.0	-3.0	〃
花 城 物 揚 場 Ⅱ	51.2	29.9	5.6～10.0	-2.0	〃
花 城 物 揚 場 Ⅲ	39.4	9.0	10.0	-2.5	〃
名 子 物 揚 場	200.0		10.0	-2.0	〃
井 の 口 物 揚 場	300.0		10.0	-2.0	〃
常 宮 物 揚 場	30.1		21.6	-2.5	〃

荷さばき施設

1）軌道走行式荷役機械

名　称	最大まき揚げ重量トン数	時間当たり能力（t）	設置年度	管理者
コンテナクレーン	43.9	コンテナ30個	H8	福井県
鞠山南ターミナル区域コンテナクレーン	50.1	コンテナ30個	H22	〃
多 目 的 ク レ ー ン	30.5	800	H3	〃
ジブ平引込み式	23	800	H29	敦賀セメント㈱
ジブ平引込み式	18	500	S57	〃
バケットエレベータ式連続アンローダー	15	1,300	R1	北陸電力㈱
バケットエレベータ式連続アンローダー	15	1,300	R2	〃

2）荷さばき地

名　称	面　積（㎡）	管理者
金ヶ崎Ｄ荷さばき地	4,951.0	福井県
蓬 莱 荷 さ ば き 地	3,485.7	〃
蓬 莱 荷 さ ば き 地	1,213.0	〃
名 子 荷 さ ば き 地	2,918.0	〃
鞠 山 北 荷 さ ば き 地	35,180.0	〃
鞠山北Ｄ荷さばき地	5,808.6	〃
鞠山南 A-1 荷さばき地	8,095.5	〃
鞠山南Ｂ荷さばき地	3,039.1	〃

3）上屋

名　称	面　積（㎡）	構　造	設置年度	管理者
F　上　屋	1,999.52	S 造	S51	福井県
G　上　屋	1,086.48	〃	S53	敦賀市
H　上　屋	2,210.00	RC 造	S49	福井県
I　上　屋	2,146.00	〃	S48	〃
J　上　屋	807.70	S 造	S57	〃
1　号　上　屋	1,980.00	〃	H5	〃
C　F　S	1,748.41	〃	H14	敦賀市
鞠　山　南 CFS	3,496.50	〃	H25	福井県

保管施設

1）倉庫

名　称	面積（㎡）	構　造	管理者
敦賀倉庫1号～21号	3,634.46	鉄骨・土蔵・木造	㈱若狭物流
蓬　莱　倉　庫	1,276.00	鉄骨	敦賀海陸運輸㈱
物流配送センター	1,974.84	鉄筋コンクリート	〃
敦賀海陸鞠山南埠頭A～D上屋	6,386.32	鉄骨	〃
水　産　上　屋	6,215.53	〃	福井県漁連

2）野積場

名　称	面積（㎡）	舗装・未舗装の別	管理者
名 子 野 積 場	2,903	舗装	福井県
川 崎・松 栄 北 野 積 場	5,644	〃	〃
川 崎・松 栄 東 野 積 場	16,550	〃	〃
川 崎・松 栄 南 野 積 場	20,688	〃	〃
川 崎・松 栄 野 積 場	17,937	〃	〃
松 栄 野 積 場	5,680	未舗装	〃
川 崎 野 積 場	2,774	〃	〃
蓬 莱 野 積 場	1,653	舗装	敦賀市
泉 野 積 場	7,700	〃	ＪＲ貨物
金 ヶ 崎 野 積 場	4,278	〃	福井県
金 ヶ 崎 C 野 積 場	10,450	〃	〃
鞠 山 北 野 積 場	100,261	〃	〃
鞠 山 北 D 野 積 場	16,583	〃	〃
鞠 山 南 A 野 積 場	105,928	〃	〃
鞠 山 南 C 野 積 場	39,878	〃	〃
鞠 山 南 B 野 積 場	55,953	〃	〃

3）貯木場

名　称	面積（㎡）	淡水・海水の別	管理者
井の口２号貯木場	32,857	水面（淡水）	福井県
井の口４号貯木場	9,098	〃	〃
井の口５号貯木場	44,866	〃	〃