

# 開業までのスケジュール(案)

項目		24年度 (開業13年前)	25年度 (開業12年前)	26年度 (開業11年前)	27年度 (開業10年前)	28年度 (開業9年前)	29年度 (開業8年前)	30年度 (開業7年前)	31年度 (開業6年前)	32年度 (開業5年前)	33年度 (開業4年前)	34年度 (開業3年前)	35年度 (開業2年前)	36年度 (開業1年前)	37年度 (開業年度)
並行在来線		協議会 設置									基本方針 策定	経営計画 (案)策定	3セク 設立	経営計画 策定 (最終)	開業
協議会	関連調査・検討	[Blue bar from 25 to 36]													
	経営・運行に関する 基本方針策定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況調査(駅、線路など鉄道施設の整備状況、運行車両の状況等を調査)</li> <li>・旅客流動調査(北陸本線の旅客流動の実態を調査)</li> <li>・将来需要予測調査(開業後の需要予測)</li> <li>・収支予測調査(将来需要予測の結果や経費の分析を踏まえ、収支を予測)</li> <li>・列車の運行計画、運賃水準等の検討 等</li> </ul>													
	経営計画(案)策定	<p>次の事項に係る方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営形態</li> <li>・運行形態</li> <li>・施設</li> <li>・組織 等</li> </ul>													
	設立	<p>主な内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・需要予測</li> <li>・運行計画</li> <li>・施設・車両計画</li> <li>・組織・要員計画</li> <li>・収支</li> <li>・資金計画 等</li> </ul>													
第3セクター	経営計画策定	[Blue bar from 33 to 35]													
	鉄道事業許可申請	[Blue bar from 34 to 36]													
	開業準備・施設整備等	[Blue bar from 35 to 37]													
	経営計画(案)を具体化	[Blue bar from 35 to 37]													
北陸新幹線		工事実施 計画認可		金沢開業											敦賀開業
地元説明・測量・設計等		[Red bar from 24 to 27]													
用地買収・本体工事		[Red bar from 25 to 37]													
諸試験・試運転		[Red bar from 36 to 37]													

※スケジュールは現時点の想定