

### 敦賀市民間最終処分場対策スケジュール

|               | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 23年度 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| プロポーザル        | ■    |      |      |      |      |      |      |
| 調査・概略設計       | ■    |      |      |      |      |      |      |
| 調査内容検討・調査概略設計 | ■    | ■    |      |      |      |      |      |
| 基本設計(7ヶ月)     |      | ■    | ■    |      |      |      |      |
| 実施設計(5ヶ月)     |      |      | ■    | ■    |      |      |      |
| 対策工事(3年5ヶ月)   |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |

対策工事例 木の芽川護岸遮水壁延長・処分場囲い込みおよび表面遮水・廃棄物の固化封じ込め・廃棄物の全量撤去 など・

特別措置法の期限は平成24年度まで



## 敦賀市民間最終処分場抜本対策事業スケジュール（案）

|                         | 16年度 |    |   |   |   | 17年度 |   |   |   |   |   |    |    |    | 18年度 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
|-------------------------|------|----|---|---|---|------|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
|                         | 11   | 12 | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 概略設計                    |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
| 基本設計                    |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
| 実施計画大臣同意                |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
| 実施設計                    |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
| 対策工事(18年度着手)            |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |
| 敦賀市民間最終処分場<br>環境保全対策協議会 |      |    |   |   |   |      |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |

協議会： 概略設計、調査方法についての意見聴収  
2案の比較検討の意見聴収、対策案の絞込み

複数の対策案に対する意見聴収、2案への絞込み  
基本設計、調査方法についての意見聴収